

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

KEGIATAN : BIDANG CIPTA KARYA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE DESA LERA
LOKASI : KEC. WOTU

NO.	JENIS PEKERJAAN	BOBOT %	WAKTU PELAKSANAAN 120 HARI KALENDER																KET.
			BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV				
			MINGGU KE :				MINGGU KE :				MINGGU KE :				MINGGU KE :				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A.	PEKERJAAN DRAINASE																		100
1.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2,85		0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	
2.	Galian Tanah	3,26			1,63	1,63													
3.	Urugan Kembali	0,58					0,12	0,12	0,12	0,12	0,12								
4.	Pasangan Batu, 1 PC 4 PP	72,69					14,54	14,54	14,54	14,54	14,54								
5.	Plesteran 1 PC 3 PP (Topi/List)	4,38															2,19	2,19	
6.	Plesteran 1 PC 2 PP (Siar/Voegh)	12,09												4,03	4,03	4,03			
7.	Rabat Beton K. 125	3,83									1,28	1,28	1,28						
8.	Pipa Resapan PVC dia 1.5 Inchi	0,33					0,07	0,07	0,07	0,07	0,07								0
	TOTAL BOBOT PEKERJAAN	100,00																	
	KEMAJUAN MINGGUAN/BULANAN		0,00	0,19	1,82	1,82	14,91	14,91	14,91	14,91	16,19	1,47	1,47	4,22	4,22	4,22	2,38	2,38	
	KOMULATIF KEMAJUAN		0,00	0,19	2,01	3,83	18,74	33,65	48,56	63,47	79,65	81,12	82,59	86,81	91,02	95,24	97,62	100,00	
	KOMULATIF TIAP MINGGU		3,67																
	DEVIASI +/-		3,67																

Mengetahui Oleh,
Pejabat Penandatanganan Kontrak
(RPK)

IDIYANA PARTIAN UMAR, ST
NIP : 19830512 200902 2 008

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. Transil Consultant

MUHAMMAD ABRIYAN NOOR, ST
Site Engineer

Wotu, 02 Agustus 2022
Dibuat Oleh,
Kontraktor Pelaksana
CV. LALAMBATE TARANTAJO

HASBI, ST
Direktur