

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)

Nama Paket : Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Bati Danjar
 Desa Solo Kecamatan Angkora
 Prop / Kab / Kota : Kabupaten Luwu Timur

NO.	URAIAN PEKERJAAN	NILAI BOBOT (%)	WAKTU PELAKSANAAN																NILAI KURVA (%)	MET.
			BULAN I				BULAN II				BULAN III				BULAN IV					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	DIVISI 1. UMUM																		100%	
	1 Mobilisasi dan Demobilisasi	3,71	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	50%	
	2 Biaya Penerapan SMKX	1,07		0,08	0,08	0,03	0,03	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08		
3	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																			
	1 Tirtubuan Pilihan dan Sumbur Galian (Sirtu)	93,22				8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47		
	2 Penyempitan Badan Jalan	2,00			2,00														0%	
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN	100,00	0,23	0,31	2,30	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	8,78	0,31	0,23	
	KOMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN	0,00	0,23	0,54	2,85	11,63	20,41	29,19	37,98	46,76	55,54	64,33	73,11	81,89	90,68	99,46	99,77	100,00		

Mallu, 30 AGUSTUS 2022

Dibuat oleh :

Kontraktor Pelaksanaan

CV. GREEN

CV. Stroon

ARDIANSYAH

DIREKTUR