PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta , TELP. (0474) 321 410 M A L I L I, 92981

LAPORAN MINGUAN & BULANAN KE 1

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

LOKASI :
Kec. wotu Kab. Luwu Timur

APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kontraktor Pelaksana

CV. GLOW PERKASA

Dipindai dengan CamScanner

PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
TAHUN ANGGARAN 2022

TIME SCHEDULE

KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV GLOW PERKASA
NOMOR KONTRAK : 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022
NILAI KONTRAK : Rp. 510,313,000,-
WAKTU PELAKSANAAN : 120 HARI KALENDER
KEGIATAN : PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
LOKASI : SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot %	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 120 HARI KALENDER																Kurva	Keterangan
			BULAN KE- 1				BULAN KE- 2				BULAN KE- 3				BULAN KE- 4					
			MG-1	MG-2	MG-3	MG-4	MG-5	MG-6	MG-7	MG-8	MG-9	MG-10	MG-11	MG-12	MG-13	MG-14	MG-15	MG-16		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.97	0.24	0.24										0.24				0.24	100%	
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI	8.13			1.63	1.63	1.63	1.63	1.63										80%	
C.	PEK. BETON	9.03				1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13						60%	
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	16.11				2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01						40%	
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA	8.01							1.33	1.33			1.33	1.33			1.33	1.33	20%	
F.	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK	11.31												2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	0%	
G	PEK. ATAP DAN PLAFON	20.13											3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35		
H	PEK. SELASAR	4.69												0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		
I	PEK. PENGECATAN	4.19															2.10	2.10		
J	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.08																1.08		
K.	PENGADAAN MEUBILER	13.80													3.45	3.45	3.45	3.45		
L	PEK. RELING PINTU & JENDELA	2.55														0.85	0.85	0.85		
Rencana		100.00	0.24	0.24	1.63	4.77	4.77	4.77	6.10	4.48	3.14	3.14	7.83	8.13	10.01	10.86	14.29	15.61		Rencana
Komulatif Rencana			0.24	0.48	2.11	6.88	11.65	16.42	22.52	27.00	30.14	33.28	41.11	49.25	59.25	70.11	84.39	100		
Realisasi			0.00	0.00	2.31	7.58														Realisasi
Komulatif Realisasi			0.00	0.00	2.31	5.27														
Deviasi (+/-)			-0.24	-0.48	0.20	0.70														

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS [illegible]NAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

[illegible]HDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASAN [illegible] KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN BULANAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	BULAN	: I (KE - SATU)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 18 JULI S/D 14 AGUSTUS 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN			
RENCANA	: 6.88	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 7.58	%	
DEVIASI	: 0.70	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK				REALISASI PEKERJAAN						
				Volume	Nilai (Rp)		Bobot %	volume			Nilai pekerjaan		Bobot %	
								s/d Bulan Lalu	Bulan ini	s/d Bulan ini	s/d Bulan ini		Trhdp item pekerjaan	Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	1.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	0.00	4.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	0.00	1.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	0.00	1.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	4.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	4.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	0.00	4.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	4.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	1.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	1.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	0.00	1.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	0.00	17.33	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	0.00	5.20	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	0.00	42.74	42.74	Rp	5,642,987.38	54.00	1.23
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	0.00	4.18	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	0.00	24.89	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	37,038,388.84		6.64

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	-		0.00
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	-		0.00
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Wama	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00

Dipindai dengan CamScanner

4	*Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)*	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**20,996,437.83**	4.57				**Rp**	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**-**		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	**100**				**Rp**	**41,338,388.84**		**7.58**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**4,547,222.77**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**45,885,611.62**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**45,885,000.00**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Bulan lalu	0.00	(%)
Total Bobot Pekerjaan Bulan ini	7.58	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Bulan ini	7.58	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: I (KE - SATU)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 18 Juli s/d 24 Juli 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN			
RENCANA	: 0.24	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 0.00	%	
DEVIASI	: -0.24	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	-		0.00
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42							
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27							
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	-		0.00
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94							
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	-		0.00
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	PEK. PENGECATAN													
1	Pek. Cat Tembok dinding	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Cat Kusen, Pintu	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. Cat Lisplank	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Cat Plafond	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	18,792,558.25	4.09				Rp	-		0.00
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Lampu LED 7 watt	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Stop Kontak tipe 5 lubang	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Saklar Tunggal	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Saklar Ganda	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	PENGADAAN MEUBILER		-	-										
7	Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	Jacob Set Kursi & Meja Guru	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	Papan Tulis	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	57,777,441.60	12.57				Rp	-		0.00
K.	PEK. RELING PINTU & JENDELA													
1	Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela													
2	pemasangan Besi Hollow	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Perakitan Besi Hollow	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	11,731,454.33	2.55				Rp	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				Rp	459,741,677.70	100				Rp	-		0.00
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				Rp	50,571,584.55					Rp	-		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				Rp	510,313,262.25					Rp	-		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				Rp	510,313,000.00					Rp	-		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	0.00	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	0.00	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	0.00	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 2 (KE - DUA)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 25 Juli s/d 31 Juli 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN			
RENCANA	: 0.48	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 0.00	%	
DEVIASI	: -0.48	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	-		0.00
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42							
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27							
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	-		0.00
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94							
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	-		0.00
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	PEK. PENGECATAN													
1	Pek. Cat Tembok dinding	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Cat Kusen, Pintu	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. Cat Lisplank	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Cat Plafond	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	18,792,558.25	4.09				Rp	-		0.00
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Lampu LED 7 watt	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Stop Kontak tipe 5 lubang	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Saklar Tunggal	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Saklar Ganda	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	PENGADAAN MEUBILER		-	-										
7	Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	Jacob Set Kursi & Meja Guru	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	Papan Tulis	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	57,777,441.60	12.57				Rp	-		0.00
K.	PEK. RELING PINTU & JENDELA													
1	Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela													
2	pemasangan Besi Hollow	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Perakitan Besi Hollow	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	11,731,454.33	2.55				Rp	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				Rp	459,741,677.70	100				Rp	-		0.00
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				Rp	50,571,584.55					Rp	-		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				Rp	510,313,262.25					Rp	-		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				Rp	510,313,000.00					Rp	-		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	0.00	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	0.00	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	0.00	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 3 (KE - TIGA)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 01 Agustus s/d 07 Agustu 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 2.11	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 2.31	%	
DEVIASI	: 0.20	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	1.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	0.00	4.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	0.00	1.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	0.00	1.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	4.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	4.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	0.00	4.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	4.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	0.00	1.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	0.00	1.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	0.00	1.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	0.00	1.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	0.00	17.33	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	0.00	4.18	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali\Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	0.00	4.18	4.18	Rp	3,667,318.49	16.80	0.80
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	12,821,317.25		1.37

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	-		0.00
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94							
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	-		0.00
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	PEK. PENGECATAN													
1	Pek. Cat Tembok dinding	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Cat Kusen, Pintu	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. Cat Lisplank	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Cat Plafond	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	18,792,558.25	4.09				Rp	-		0.00
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Lampu LED 7 watt	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Stop Kontak tipe 5 lubang	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Saklar Tunggal	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Saklar Ganda	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	PENGADAAN MEUBILER		-	-										
7	Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	Jacob Set Kursi & Meja Guru	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	Papan Tulis	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	57,777,441.60	12.57				Rp	-		0.00
K.	PEK. RELING PINTU & JENDELA													
1	Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela													
2	pemasangan Besi Hollow	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Perakitan Besi Hollow	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	11,731,454.33	2.55				Rp	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				Rp	459,741,677.70	100				Rp	4,300,000.00		2.31
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				Rp	50,571,584.55					Rp	473,000.00		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				Rp	510,313,262.25					Rp	4,773,000.00		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				Rp	510,313,000.00					Rp	4,770,000.00		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	0.00	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	2.31	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	2.31	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 4 (KE - EMPAT)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 08 Agustus s/d 14 AgustuS 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 2.11	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 7.58	%	
DEVIASI	: 5.47	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)	KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini	Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	BIAYA SMK3K											
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp 1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp 1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3											
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp 500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp 500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp 200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp 200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-								
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-								
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp 600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp 600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-								
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-								
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp 100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp 350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp 350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				**Rp 4,300,000.00**	**0.94**				**Rp 4,300,000.00**		**0.94**
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp 1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp 1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp 412,126.00	0.09	0.00	5.20	5.20	Rp 412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp 10,449,976.63	2.27	0.00	42.74	42.74	Rp 5,642,987.38	54.00	1.23
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp 736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp 736,737.54	100.00	0.16
	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp 1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp -	0.00	0.00
2	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali\/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp 21,829,276.70	4.75	4.18	20.71	24.89	Rp 21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				**Rp 36,566,811.38**	**7.95**				**Rp 37,038,388.84**		**6.64**

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	-		0.00
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94							
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	-		0.00
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Wama	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**18,792,558.25**	4.09				**Rp**	-		0.00
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**57,777,441.60**	12.57				**Rp**	-		0.00
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**11,731,454.33**	2.55				**Rp**	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**4,300,000.00**		
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**473,000.00**		7.58
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**4,773,000.00**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**4,770,000.00**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	2.31	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	5.27	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	7.58	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta , TELP. (0474) 321 410 M A L I L I, 92981

LAPORAN MINGUAN & BULANAN KE 2

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

LOKASI :
Kec. wotu Kab. Luwu Timur

APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kontraktor Pelaksana

CV. GLOW PERKASA

Dipindai dengan CamScanner

PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
TAHUN ANGGARAN 2022

TIME SCHEDULE

KONSULTAN PENGAWAS : CV. ARA PUTRA CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. GLOW PERKASA
NOMOR KONTRAK : 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022
NILAI KONTRAK : Rp. 510,313,000.-
WAKTU PELAKSANAAN : 120 HARI KALENDER
KEGIATAN : PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
LOKASI : SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot %	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 120 HARI KALENDER																Kurva	Keterangan
			BULAN KE-1				BULAN KE-2				BULAN KE-3				BULAN KE-4					
			MG-1	MG-2	MG-3	MG-4	MG-5	MG-6	MG-7	MG-8	MG-9	MG-10	MG-11	MG-12	MG-13	MG-14	MG-15	MG-16		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.97	0.24	0.24										0.24				0.24	100%	
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI	8.13			1.63	1.63	1.63	1.63	1.63										80%	
C.	PEK. BETON	9.03				1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13						60%	
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	16.11				2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01						40%	
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA	8.01							1.33	1.33			1.33	1.33			1.33	1.33	20%	
F.	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK	11.31												2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	0%	
G	PEK. ATAP DAN PLAFON	20.13											3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35		
H	PEK. SELASAR	4.69												0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		
I	PEK. PENGECATAN	4.19															2.10	2.10		
J	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.08																1.08		
K.	PENGADAAN MEUBILER	13.80													3.45	3.45	3.45	3.45		
L	PEK. RELING PINTU & JENDELA	2.55														0.85	0.85	0.85		
Rencana		100.00	0.24	0.24	1.63	4.77	4.77	4.77	6.10	4.48	3.14	3.14	7.83	8.13	10.01	10.86	14.29	15.61		
Komulatif Rencana			0.24	0.48	2.11	6.88	11.65	16.42	22.52	27.00	30.14	33.28	41.11	49.25	59.25	70.11	84.39	100		
Realisasi			0.00	0.00	2.31	7.58	13.04	14.05	18.27	26.89										
Komulatif Realisasi			0.00	0.00	2.31	5.27	7.77	6.28	12.00	14.89										
Deviasi (+/-)			-0.24	-0.48	0.20	0.70	1.39	-2.37	-4.24	-0.11										

Rencana ----------
Realisasi ••••••••••••

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAINAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN, ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN BULANAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	BULAN	: II (KE - DUA)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 15 AGUSTUSI S/D 11 SEPTEMBER 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 30.14	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 26.89	%	
DEVIASI	: -3.25	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)	KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Bulan Lalu	volume Bulan Ini	volume s/d Bulan Ini	Nilai pekerjaan s/d Bulan ini	Bobot % Trhdp Item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	BIAYA SMK3K											
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp 1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp 1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3											
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp 500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp 500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp 200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp 200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-								
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-								
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp 600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp 600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-								
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-								
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp 100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp 350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp 350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				**Rp 4,300,000.00**	**0.94**				**Rp 4,300,000.00**		**0.94**
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp 1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp 1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp 412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp 412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp 10,449,976.63	2.27	42.74	36.41	79.150	Rp 10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp 736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.180	Rp 736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp 1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp -	0.00	0.00
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp 21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp 21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				**Rp 36,566,811.38**	**7.95**				**Rp 35,345,378.09**		**7.69**

Dipindai dengan CamScanner

C.	**PEK. BETON**													
1	*Pek. Sloef utama (15 x 20)*													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	0.00	1.56	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	0.00	282.33	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	0.00	20.80	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	*Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)*		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	3.08	3.08	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	0.00	468.61	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	39.12	39.12	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	*Pek. Balok Late & Kanopi Jendela*		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.65	0.65	Rp	684,027.20	85.00	0.15
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	118.16	118.16	Rp	2,222,067.48	85.00	0.48
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	8.47	8.47	Rp	1,467,963.76	85.00	0.32
3	*Pek. RING BALOK (13 x 15)*		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	1.01	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	263.26	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	15.60	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				**Rp**	**43,218,514.11**	**9.40**				**Rp**	**42,446,621**		**9.23**
D.	**PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN**													
1	*Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)*	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	0.00	141.24	141.24	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	*Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)*	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	60.17	60.17	Rp	5,022,705.08	21.30	1.09
4	*Pek. Acian*	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**74,557,257.09**	**16.22**				**Rp**	**41,536,352**		**9.03**
E.	***PEKERJAAN PINTU, JENDELA***													
1	*Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium*	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium*	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pas. Daun Pintu Panel*	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca*	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Pek. EngselJendela*	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*Pek. Engsel Pintu*	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	*Pek. Kunci Pintu 2 x Slag*	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**37,541,515.41**	**8.17**				**Rp**	**-**		**0.00**
F	**PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK**													
1	*Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm*	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Lantai Geranit 60/60 cm*	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**53,581,408.88**	**11.65**				**Rp**	**-**		**0.00**
G.	**PEK. ATAP DAN PLAFON**													
1	*Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel*	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pas. Atap Spandek Warna*	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pas. Nok atap spandek*	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm*	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Rangka Plafond Hollow galvalun*	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm*	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**100,678,278.84**	**21.90**				**Rp**	**-**		**0.00**
H.	**PEK. SELASAR**													
1	*Pek. Pasangan Bata Merah*	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Timbunan Pilihan*	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Rabat Beton*	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)*	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**20,996,437.83**	**4.57**				**Rp**	**-**		**0.00**

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**-**		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	**100**				**Rp**	**123,628,352**		**26.89**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**13,599,119**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**137,227,471**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**137,227,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Bulan lalu	7.58	(%)
Total Bobot Pekerjaan Bulan ini	19.31	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Bulan Ini	26.89	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AMIDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASRUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 5 (KE - LIMA)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 15 Agustus s/d 21 Agustus 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN			
RENCANA	: 11.65	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 13.04	%	
DEVIASI	: 1.39	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)	KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini	Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	BIAYA SMK3K											
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp 1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp 1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3											
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp 500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp 500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp 200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp 200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-								
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-								
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp 600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp 600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-								
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-								
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp 100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp 350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp 350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				**Rp 4,300,000.00**	0.94				**Rp 4,300,000.00**		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp 1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp 1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp 412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp 412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp 10,449,976.63	2.27	42.74	36.41	79.15	Rp 10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp 736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp 736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp 1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp -	0.00	0.00
	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp 21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp 21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				**Rp 36,566,811.38**	7.95				**Rp 35,345,378.09**		7.69

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	0.00	1.56	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	0.00	282.33	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	0.00	20.80	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	0.00	468.61	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	19,359,040.68		4.21
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	0.00	3.67	3.67	Rp	949,354.83	2.60	0.21
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	949,354.83		0.21
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	4.09				**Rp**	-		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	12.57				**Rp**	-		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	2.55				**Rp**	-		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**23,659,040.68**		**13.04**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**2,602,494.47**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**26,261,535.15**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**26,260,000.00**		
								Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu					7.58	(%)
								Total Bobot Pekerjaan Minggu ini					5.46	(%)
								Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini					13.04	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Enginee

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 6 (KE - ENAM)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 22 Agustus s/d 28 Agustus 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 16.42	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 14.05	%	
DEVIASI	: -2.37	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	35,345,378.09		7.69

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	19,359,040.68		4.21
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	3.67	17.94	21.61	Rp	5,586,588.03	15.30	1.22
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	5,586,588.03		1.22
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**-**		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	**100**				**Rp**	**23,659,040.68**		**14.05**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**2,602,494.47**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**26,261,535.15**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**26,260,000.00**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	13.04	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	1.01	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	14.05	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 7 (KE - TUJUH)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 29 Agustus s/d 04 September 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 22.52	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 18.27	%	
DEVIASI	: -4.24	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK				REALISASI PEKERJAAN						
				Volume	Nilai (Rp)		Bobot %	volume			Nilai pekerjaan		Bobot %	
								s/d Minggu Lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini	s/d Minggu ini		Trhdp item pekerjaan	Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	850,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	35,345,378.09		7.69

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	0.00	1.54	1.54	Rp	1,609,475.76	50.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	0.00	19.56	19.56	Rp	3,391,610.11	50.00	0.74
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	24,360,126.55		5.30
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	21.61	55.79	77.40	Rp	20,009,478.71	54.80	4.35
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	20,009,478.71		4.35
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**-**		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	**100**				**Rp**	**25,210,127**		**18.27**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**2,773,114**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**27,983,240**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**27,980,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	14.05	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	4.22	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	18.27	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

MINGGU	: 8 (KE - Delapan)
TANGGAL	: 05 September s/d 11 September 2022

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN			
RENCANA	: 27.00	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 26.89	%	
DEVIASI	: -0.11	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	35,345,378.09		7.69

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	1.54	1.54	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	19.56	19.56	39.12	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.00	0.65	0.65	Rp	684,027.20	85.00	0.15
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	0.00	118.16	118.16	Rp	2,222,067.48	85.00	0.48
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	0.00	8.47	8.47	Rp	1,467,963.76	85.00	0.32
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	0.00	1.01	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	0.00	263.26	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	0.00	15.60	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	42,446,621.44		9.23
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	77.40	63.84	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	0.00	60.17	60.17	Rp	5,022,705.08	21.30	1.09
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	41,536,352.36		9.03
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	-		0.00
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Wama	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	PEK. PENGECATAN													
1	Pek. Cat Tembok dinding	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Cat Kusen, Pintu	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. Cat Lisplank	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Cat Plafond	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	18,792,558.25	4.09				Rp	-		0.00
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Lampu LED 7 watt	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Stop Kontak tipe 5 lubang	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Saklar Tunggal	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Saklar Ganda	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	PENGADAAN MEUBILER		-	-										
7	Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	Jacob Set Kursi & Meja Guru	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	Papan Tulis	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	57,777,441.60	12.57				Rp	-		0.00
K.	PEK. RELING PINTU & JENDELA													
1	Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela													
2	pemasangan Besi Hollow	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Perakitan Besi Hollow	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	11,731,454.33	2.55				Rp	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				Rp	459,741,677.70	100				Rp	88,282,974		26.89
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				Rp	50,571,584.55					Rp	9,711,127		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				Rp	510,313,262.25					Rp	97,994,101		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				Rp	510,313,000.00					Rp	97,990,000		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	18.27	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	8.62	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	26.89	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ALMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta , TELP. (0474) 321 410 M A L I L I, 92981

LAPORAN MINGUAN & BULANAN KE 3

PEKERJAAN :
PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

LOKASI :
Kec. wotu Kab. Luwu Timur

APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kontraktor Pelaksana

CV. GLOW PERKASA

Dipindai dengan CamScanner

PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
TAHUN ANGGARAN 2022

TIME SCHEDULE

KONSULTAN PENGAWAS	CV. ARA PUTRA CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	CV. GLOW PERKASA
NOMOR KONTRAK	641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022
NILAI KONTRAK	Rp. 510,313,000.-
WAKTU PELAKSANAAN	120 HARI KALENDER
KEGIATAN	PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
LOKASI	SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot %	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 120 HARI KALENDER																Kurva	Keterangan
			BULAN KE- 1				BULAN KE- 2				BULAN KE- 3				BULAN KE- 4					
			MG-1	MG-2	MG-3	MG-4	MG-5	MG-6	MG-7	MG-8	MG-9	MG-10	MG-11	MG-12	MG-13	MG-14	MG-15	MG-16		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.97	0.24	0.24										0.24				0.24	100%	
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI	8.13			1.63	1.63	1.63	1.63	1.63										80%	
C.	PEK. BETON	9.03				1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13						60%	
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	16.11				2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01						40%	
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA	8.01							1.33	1.33			1.33	1.33			1.33	1.33	20%	
F.	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK	11.31												2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	0%	
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON	20.13											3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35		
H.	PEK. SELASAR	4.69												0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		
I.	PEK. PENGECATAN	4.19															2.10	2.10		
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.08																1.08		
K.	PENGADAAN MEUBILER	13.80													3.45	3.45	3.45	3.45		
L.	PEK. RELING PINTU & JENDELA	2.55														0.85	0.85	0.85		
Rencana		100.00	0.24	0.24	1.63	4.77	4.77	4.77	6.10	4.48	3.14	3.14	7.83	8.13	10.01	10.86	14.29	15.61		
Komulatif Rencana			0.24	0.48	2.11	6.88	11.65	16.42	22.52	27.00	30.14	33.28	41.11	49.25	59.25	70.11	84.39	100		
Realisasi			0.00	0.00	2.31	7.58	13.04	14.05	18.27	26.89	29.04	32.80	33.70	45.67						
Komulatif Realisasi			0.00	0.00	2.31	5.27	7.77	6.28	12.00	14.89	14.15	18.65	15.06	30.61						
Deviasi (+/-)			-0.24	-0.48	0.20	0.70	1.39	-2.37	-4.24	-0.11	-1.10	-0.48	-7.41	-3.58						

Rencana
Realisasi

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS [illegible] SP
NIP : 19750830[illegible]00502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AUDAN, ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN BULANAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

BULAN : III (KE - KETIGA)
TANGGAL : 12 SEPTEMBER S/D 15 OKTOBER 2022

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 30.14	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 45.67	%	
DEVIASI	: 15.53	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Uraln Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)	KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Bulan Lalu	volume Bulan Ini	volume s/d Bulan Ini	Nilai pekerjaan s/d Bulan ini	Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	BIAYA SMK3K											
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp 1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp 1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3											
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp 500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp 500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp 200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp 200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-								
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-								
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp 600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp 600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-								
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-								
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp 100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp 350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp 350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp 4,300,000.00	0.94				Rp 4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp 1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp 1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp 412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp 412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp 10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.150	Rp 10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp 736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.180	Rp 736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp 1,221,433.29	0.27	0.00	6.93	6.93	Rp 1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali\Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp 21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp 21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp 36,566,811.38	7.95				Rp 36,566,811.38		7.95

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.00	3.08	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.12	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.65	0.12	0.77	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	118.16	20.85	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	8.47	1.49	9.96	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	43,218,514		9.40
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.24	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	60.17	197.73	257.90	Rp	21,528,893.67	91.30	4.68
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	42.37	42.37	Rp	2,169,322.82	15.00	0.47
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	60,211,864		13.10
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	7.02	7.02	Rp	5,175,304.39	30.00	1.13
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	5,175,304		1.13
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	1.51	1.51	Rp	1,294,685.43	20.03	0.28
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	1,294,685.43		0.28
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	156.29	156.29	Rp	41,798,133.52	100.00	9.09
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	97.08	97.08	Rp	17,394,700.90	70.00	3.78
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	59,192,834.42		12.88
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**-**		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	J U M L A H				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**209,960,014**		**45.67**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**23,095,601**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**233,055,615**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**233,055,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Bulan lalu	7.58	(%)
Total Bobot Pekerjaan Bulan ini	38.09	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Bulan ini	45.67	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750850 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 9 (KE - Sembilan)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 12 September s/d 13 September 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 30.14	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 29.04	%	
DEVIASI	: -1.10	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	35,345,378.09		7.69

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.65	0.00	0.655	Rp	684,027.20	85.00	0.15
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	118.16	0.00	118.16	Rp	2,222,067.48	85.00	0.48
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	8.47	0.00	8.466	Rp	1,467,963.76	85.00	0.32
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	42,446,621.44		9.23
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	60.17	56.50	116.66	Rp	9,738,860.09	41.30	2.12
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	46,252,507		10.06
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	0.00	7.02	7.02	Rp	5,175,304.39	30.00	1.13
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	5,175,304		1.13
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	-		0.00
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	-		0.00
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**-**		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	**100**				**Rp**	**98,174,433**		**29.04**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**10,799,188**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**108,973,621**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**108,970,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	26.89	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	2.15	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	29.04	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Enginee

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 10(KE - Sepuluh)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 12 September s/d 13 September 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN			
RENCANA	: 33.28	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 32.80	%	
DEVIASI	: -0.48	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu Ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				**Rp**	**4,300,000.00**	**0.94**				**Rp**	**4,300,000.00**		**0.94**
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				**Rp**	**36,566,811.38**	**7.95**				**Rp**	**35,345,378.09**		**7.69**

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.65	0.00	0.655	Rp	684,027.20	85.00	0.15
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	118.16	0.00	118.16	Rp	2,222,067.48	85.00	0.48
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	8.47	0.00	8.466	Rp	1,467,963.76	85.00	0.32
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	42,446,621.44		9.23
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	116.66	141.24	257.90	Rp	21,528,893.67	91.30	4.68
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	58,042,541		12.63
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	7.02	0.000	7.02	Rp	5,175,304.39	30.00	1.13
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	5,175,304		1.13
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	0.00	1.51	1.51	Rp	1,292,970.62	20.00	0.28
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	1,292,970.62		0.28
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	0.00	15.63	15.63	Rp	4,179,813.35	10.00	0.91
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	4,179,813.35		0.91
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	4.09				**Rp**	-		0.00
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	12.57				**Rp**	-		0.00
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	2.55				**Rp**	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**115,437,251**		32.80
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**12,698,098**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**128,135,348**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**128,130,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	29.04	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	3.75	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	32.80	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 11 (KE - SEBELAS)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 25 September s/d 01 OKTOBER 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 41.11	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 33.70	%	
DEVIASI	: -7.41	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	6.93	6.93	Rp	1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali\Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	36,566,811.38		7.95

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.65	0.12	0.770	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	118.16	20.85	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	8.47	1.49	9.960	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	43,218,514.11		9.40
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	257.90	0.00	257.90	Rp	21,528,893.67	91.30	4.68
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	0.00	42.37	42.37	Rp	2,169,425.21	15.00	0.47
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	60,211,966		13.10
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	7.02	0.000	7.02	Rp	5,175,304.39	30.00	1.13
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	5,175,304		1.13
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	1.51	0.00	1.51	Rp	1,294,685.43	20.03	0.28
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	1,294,685.43		0.28
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	15.63	0.00	15.63	Rp	4,180,080.79	10.00	0.91
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	4,180,080.79		0.91
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	PEK. PENGECATAN													
1	Pek. Cat Tembok dinding	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Pek. Cat Kusen, Pintu	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. Cat Lisplank	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Cat Plafond	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	18,792,558.25	4.09				Rp	-		0.00
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Lampu LED 7 watt	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Stop Kontak tipe 5 lubang	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Saklar Tunggal	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Saklar Ganda	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	PENGADAAN MEUBILER		-	-										
7	Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	Jacob Set Kursi & Meja Guru	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	Papan Tulis	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	57,777,441.60	12.57				Rp	-		0.00
K.	PEK. RELING PINTU & JENDELA													
1	Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela													
2	pemasangan Besi Hollow	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Perakitan Besi Hollow	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	11,731,454.33	2.55				Rp	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				Rp	459,741,677.70	100				Rp	118,380,551		33.70
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				Rp	50,571,584.55					Rp	13,021,861		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				Rp	510,313,262.25					Rp	131,402,411		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				Rp	510,313,000.00					Rp	131,400,000		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	32.80	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	0.91	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	33.70	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS RAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Enginee

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 12 (KE - DUA BELAS)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 02 OKTOBER s/d 08 OKTOBER 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 49.25	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 45.67	%	
DEVIASI	: -3.58	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)	KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini	Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	BIAYA SMK3K											
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp 1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp 1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3											
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp 500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp 500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp 200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp 200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-								
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-								
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp 600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp 600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-								
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-								
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp 100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp 350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp 350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				**Rp 4,300,000.00**	**0.94**				**Rp 4,300,000.00**		**0.94**
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp 1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp 1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp 412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp 412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp 10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp 10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp 736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp 736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp 1,221,433.29	0.27	0.00	6.93	6.93	Rp 1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp 21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp 21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				**Rp 36,566,811.38**	**7.95**				**Rp 36,566,811.38**		**7.95**

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.77	0.00	0.770	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	139.01	0.00	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	9.96	0.00	9.960	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	43,218,514.11		9.40
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	257.90	0.00	257.90	Rp	21,528,893.67	91.30	4.68
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	42.37	0.00	42.37	Rp	2,169,322.82	15.00	0.47
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	60,211,864		13.10
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	7.02	0.000	7.02	Rp	5,175,304.39	30.00	1.13
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	5,175,304		1.13
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	1.51	0.00	1.51	Rp	1,294,685.43	20.03	0.28
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	1,294,685.43		0.28
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	15.63	140.66	156.29	Rp	41,798,133.52	100.00	9.09
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	0.00	97.08	97.08	Rp	17,394,700.90	70.00	3.78
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	59,192,834.42		12.88
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	-		0.00

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**-**		**0.00**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**173,393,202**		**45.67**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**19,073,252**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**192,466,454**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**192,460,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	33.70	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	11.97	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu Ini	45.67	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750810 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta , TELP. (0474) 321 410 M A L I L I, 92981

LAPORAN MINGUAN & BULANAN KE 4

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

LOKASI :
Kec. wotu Kab. Luwu Timur

APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kontraktor Pelaksana

CV. GLOW PERKASA

Dipindai dengan CamScanner

PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
TAHUN ANGGARAN 2022

TIME SCHEDULE

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. GLOW PERKASA
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

NO.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot %	JADWAL WAKTU PELAKSANAAN 120 HARI KALENDER																Kurva	Keterangan
			BULAN KE- 1				BULAN KE- 2				BULAN KE- 3				BULAN KE- 4					
			MG-1	MG-2	MG-3	MG-4	MG-5	MG-6	MG-7	MG-8	MG-9	MG-10	MG-11	MG-12	MG-13	MG-14	MG-15	MG-16		
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.97	0.24	0.24										0.24				0.24	100%	
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI	8.13			1.63	1.63	1.63	1.63	1.63										80%	
C.	PEK. BETON	9.03				1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13						60%	
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN	16.11				2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01						40%	
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA	8.01							1.33	1.33			1.33	1.33			1.33	1.33	20%	
F.	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK	11.31												2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	0%	
G	PEK. ATAP DAN PLAFON	20.13											3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35		
H	PEK. SELASAR	4.69												0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		
I	PEK. PENGECATAN	4.19															2.10	2.10		
J	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.08																1.08		
K.	PENGADAAN MEUBILER	13.80													3.45	3.45	3.45	3.45		
L	PEK. RELING PINTU & JENDELA	2.55														0.85	0.85	0.85		
Rencana		100.00	0.24	0.24	1.63	4.77	4.77	4.77	6.10	4.48	3.14	3.14	7.83	8.13	10.01	10.86	14.29	15.61		
Komulatif Rencana			0.24	0.48	2.11	6.88	11.65	16.42	22.52	27.00	30.14	33.28	41.11	49.25	59.25	70.11	84.39	100		
Realisasi			0.00	0.00	2.31	7.58	13.04	14.05	18.27	26.89	29.04	32.80	33.70	45.67	65.97	73.27	92.94	100.00		
Komulatif Realisasi			0.00	0.00	2.31	5.27	7.77	6.28	12.00	14.89	14.15	18.65	15.06	30.61	35.36	37.91	55.02	44.98		
Deviasi (+/-)			-0.24	-0.48	0.20	0.70	1.39	-2.37	-4.24	-0.11	-1.10	-0.48	-7.41	-3.58	6.72	3.16	8.54	0.00		

Rencana
Realisasi

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS KAMAN, SP
NIP : 19755830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHUAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN BULANAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	BULAN	: IV (KE - KE EMPAT)
KONTRAKTOR PELAKSANA	:CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 02 OKTOBER S/D 04 NOVEMBER 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 100.00	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 100.00	%	
DEVIASI	: 0.00	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Bulan Lalu	volume Bulan ini	volume s/d Bulan ini	Nilai pekerjaan s/d Bulan ini		Bobot % Trhdp Item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.150	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.180	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	6.93	0.00	6.93	Rp	1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	36,566,811.38		7.95

Dipindai dengan CamScanner

C.	**PEK. BETON**													
1	*Pek. Sloef utama (15 x 20)*													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	*Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)*		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.00	3.08	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.12	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	*Pek. Balok Late & Kanopi Jendela*		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.65	0.12	0.77	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	139.01	0.00	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	9.96	0.00	9.96	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
3	*Pek. RING BALOK (13 x 15)*		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				**Rp**	**43,218,514.11**	**9.40**				**Rp**	**43,218,514**		**9.40**
D.	**PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN**													
1	*Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)*	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.24	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	*Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)*	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	257.90	24.58	282.48	Rp	23,580,775.05	100.00	5.13
4	*Pek. Acian*	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	42.37	240.11	282.48	Rp	14,462,834.76	100.00	3.15
	JUMLAH				**Rp**	**74,557,257.09**	**16.22**				**Rp**	**74,557,257**		**16.22**
E.	***PEKERJAAN PINTU, JENDELA***													
1	*Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium*	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	7.02	16.39	23.41	Rp	17,251,014.64	100.00	3.75
2	*Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium*	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	4.72	4.72	Rp	3,478,205.43	100.00	0.76
3	*Pas. Daun Pintu Panel*	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	3.20	3.20	Rp	2,370,192.00	100.00	0.52
4	*Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca*	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	14.10	14.10	Rp	12,741,441.74	100.00	2.77
5	*Pek. EngselJendela*	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	36.00	36.00	Rp	1,281,693.60	100.00	0.28
6	*Pek. Engsel Pintu*	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	6.00	6.00	Rp	320,472.90	100.00	0.07
7	*Pek. Kunci Pintu 2 x Slag*	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	1.00	1.00	Rp	98,495.10	100.00	0.02
	JUMLAH				**Rp**	**37,541,515.41**	**8.17**				**Rp**	**37,541,515**		**8.17**
F	**PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK**													
1	*Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm*	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	1.51	6.03	7.54	Rp	6,464,853.09	100.00	1.41
2	*Pek. Lantai Geranit 60/60 cm*	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	107.73	107.73	Rp	47,116,555.79	100.00	10.25
	JUMLAH				**Rp**	**53,581,408.88**	**11.65**				**Rp**	**53,581,408.88**		**11.65**
G.	**PEK. ATAP DAN PLAFON**													
1	*Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel*	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	156.29	0.00	156.29	Rp	41,798,133.52	100.00	9.09
2	*Pas. Atap Spandek Warna*	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	156.29	156.29	Rp	14,400,193.32	100.00	3.13
3	*Pas. Nok atap spandek*	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	48.13	48.13	Rp	6,005,059.78	100.00	1.31
4	*Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm*	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	54.00	54.00	Rp	4,030,884.00	100.00	0.88
5	*Rangka Plafond Hollow galvalun*	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	97.08	41.61	138.69	Rp	24,849,572.72	100.00	5.41
6	*Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm*	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	138.69	138.69	Rp	9,594,435.51	100.00	2.09
	JUMLAH				**Rp**	**100,678,278.84**	**21.90**				**Rp**	**100,678,278.84**		**21.90**
H.	**PEK. SELASAR**													
1	*Pek. Pasangan Bata Merah*	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	53.80	53.80	Rp	13,908,483.60	100.00	3.03
2	*Timbunan Pilihan*	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	12.38	12.38	Rp	1,634,500.45	100.00	0.36
3	*Rabat Beton*	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	2.17	2.17	Rp	1,860,574.43	100.00	0.40
4	*Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)*	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	43.04	43.04	Rp	3,592,879.35	100.00	0.78
	JUMLAH				**Rp**	**20,996,437.83**	**4.57**				**Rp**	**20,996,437.83**		**4.57**

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	282.48	282.48	Rp	11,429,197.30	100.00	2.49
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	18.51	18.51	Rp	1,096,480.57	100.00	0.24
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	16.20	16.20	Rp	655,455.24	100.00	0.14
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	138.69	138.69	Rp	5,611,425.14	100.00	1.22
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**18,792,558.25**		**4.09**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	7.00	7.00	Rp	2,628,518.20	100.00	0.57
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	7.00	7.00	Rp	756,009.10	100.00	0.16
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	8.00	8.00	Rp	1,040,010.40	100.00	0.23
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	2.00	2.00	Rp	66,402.60	100.00	0.01
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	1.00	1.00	Rp	36,501.30	100.00	0.01
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	30.00	30.00	Rp	46,500,000.00	100.00	10.11
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	1.00	1.00	Rp	1,800,000.00	100.00	0.39
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	1.00	1.00	Rp	4,500,000.00	100.00	0.98
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	1.00	1.00	Rp	450,000.00	100.00	0.10
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**57,777,441.60**		**12.57**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	240.53	240.53	Rp	8,961,690.79	100.00	1.95
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	240.53	240.53	Rp	1,229,252.62	100.00	0.27
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	20.00	20.00	Rp	1,100,000.00	100.00	0.24
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	3.14	3.14	Rp	440,510.91	100.00	0.10
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**11,731,454.33**		**2.55**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**459,741,678**		**100.00**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**50,571,585**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**510,313,262**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**510,313,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Bulan lalu	45.67	(%)
Total Bobot Pekerjaan Bulan ini	54.33	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Bulan Ini	100.00	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMIAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 13 (KE - TIGA BELAS)
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 09 OKTOBER s/d 15 OKTOBER 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 59.25	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 65.97	%	
DEVIASI	: 6.72	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK				REALISASI PEKERJAAN						
				Volume	Nilai (Rp)		Bobot %	volume			Nilai pekerjaan		Bobot %	
								s/d Minggu Lalu	Minggu ini	s/d Minggu ini	s/d Minggu ini		Trhdp item pekerjaan	Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	0.00	6.93	6.93	Rp	1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	36,566,811.38		7.95

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.77	0.00	0.770	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	139.01	0.00	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	9.96	0.00	9.960	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	43,218,514.11		9.40
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	257.90	24.58	282.48	Rp	23,580,775.05	100.00	5.13
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	42.37	240.11	282.48	Rp	14,462,834.76	100.00	3.15
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	74,557,257		16.22
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	7.02	0.000	7.02	Rp	5,175,304.39	30.00	1.13
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	5,175,304		1.13
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	1.51	6.03	7.54	Rp	6,464,853.09	100.00	1.41
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	0.00	38.24	38.24	Rp	16,726,377.31	35.50	3.64
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	23,191,230.40		5.04
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	156.29	0.00	156.29	Rp	41,798,133.52	100.00	9.09
2	Pas. Atap Spandek Warna	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	0.00	156.29	156.29	Rp	14,400,193.32	100.00	3.13
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	0.00	48.13	48.13	Rp	6,005,059.78	100.00	1.31
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	0.00	54.00	54.00	Rp	4,030,884.00	100.00	0.88
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	97.08	41.61	138.69	Rp	24,849,572.72	100.00	5.41
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	0.00	138.69	138.69	Rp	9,594,435.51	100.00	2.09
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	100,678,278.84		21.90
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	0.00	37.66	37.66	Rp	9,735,938.52	70.00	2.12
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	0.00	21.52	21.52	Rp	1,796,439.67	50.00	0.39
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	11,532,378.19		2.51

Dipindai dengan CamScanner

I.	PEK. PENGECATAN													
1	Pek. Cat Tembok dinding	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	0.00	84.74	84.74	Rp	3,428,759.19	30.00	0.75
2	Pek. Cat Kusen, Pintu	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pek. Cat Lisplank	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	0.00	16.20	16.20	Rp	655,455.24	100.00	0.14
4	Pek. Cat Plafond	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	18,792,558.25	4.09				Rp	4,084,214.43		0.89
J.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK													
1	Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	Lampu LED 7 watt	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Stop Kontak tipe 5 lubang	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Saklar Tunggal	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Saklar Ganda	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	PENGADAAN MEUBILER		-	-										
7	Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	Jacob Set Kursi & Meja Guru	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	Papan Tulis	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	57,777,441.60	12.57				Rp	-		0.00
K.	PEK. RELING PINTU & JENDELA													
1	Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela													
2	pemasangan Besi Hollow	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Perakitan Besi Hollow	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	11,731,454.33	2.55				Rp	-		0.00
	(A) TOTAL JUMLAH				Rp	459,741,677.70	100				Rp	303,303,989		65.97
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				Rp	50,571,584.55					Rp	33,363,439		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				Rp	510,313,262.25					Rp	336,667,428		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				Rp	510,313,000.00					Rp	336,660,000		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	45.67	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	20.30	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	65.97	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. GLOW PERKASA
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

MINGGU : 14 (KE - TIGA EMPAT BELAS)
TANGGAL : 09 OKTOBER s/d 15 OKTOBER 2022

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 70.11	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 73.27	%	
DEVIASI	: 3.16	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)	KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini	Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN											
1	BIAYA SMK3K											
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp 1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp 1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3											
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp 500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp 500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp 200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp 200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-								
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-								
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp 600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp 600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp 100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-								
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-								
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp 100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp 100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp 250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp 250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp 350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp 350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp 150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp 150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp 4,300,000.00	0.94				Rp 4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI											
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp 1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp 1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp 412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp 412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp 10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp 10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp 736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp 736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp 1,221,433.29	0.27	6.93	0.00	6.93	Rp 1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu KaliVGunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp 21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp 21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp 36,566,811.38	7.95				Rp 36,566,811.38		7.95

Dipindai dengan CamScanner

														0.35
														1.15
														0.78
C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Beton K250	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Pembesian	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
	- Bekisting		-	-										
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Beton K250	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Pembesian	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
	- Bekisting		-	-										
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.77	0.00	0.770	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Beton K250	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	139.01	0.00	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Pembesian	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	9.96	0.00	9.960	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
	- Bekisting		-	-										
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Beton K250	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Pembesian	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	- Bekisting													
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	43,218,514.11		9.40
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	282.48	0.00	282.48	Rp	23,580,775.05	100.00	5.13
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	282.48	0.00	282.48	Rp	14,462,834.76	100.00	3.15
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	74,557,257		16.22
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	7.02	0.000	7.02	Rp	5,175,304.39	30.00	1.13
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	5,175,304		1.13
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	7.54	0.00	7.54	Rp	6,464,853.09	100.00	1.41
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	38.24	53.87	92.11	Rp	40,282,840.17	85.50	8.76
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	46,747,693.26		10.17
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	156.29	0.00	156.29	Rp	41,798,133.52	100.00	9.09
2	Pas. Atap Spandek Wama	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	156.29	0.00	156.29	Rp	14,400,193.32	100.00	3.13
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	48.13	0.00	48.13	Rp	6,005,059.78	100.00	1.31
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	54.00	0.00	54.00	Rp	4,030,884.00	100.00	0.88
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	138.69	0.00	138.69	Rp	24,849,572.72	100.00	5.41
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	138.69	0.00	138.69	Rp	9,594,435.51	100.00	2.09
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	100,678,278.84		21.90
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	37.66	16.14	53.80	Rp	13,908,483.60	100.00	3.03
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	0.00	9.90	9.90	Rp	1,307,600.36	80.00	0.28
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.00	0.87	0.87	Rp	744,229.77	40.00	0.16
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	21.52	0.00	21.52	Rp	1,796,439.67	50.00	0.39
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	17,756,753.41		3.86

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	84.74	0.00	84.74	Rp	3,428,597.35	30.00	0.75
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	16.20	0.00	16.20	Rp	655,455.24	100.00	0.14
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	**4.09**				**Rp**	**4,084,052.59**		**0.89**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	7.00	7.00	Rp	2,628,518.20	100.00	0.57
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	8.00	8.00	Rp	1,040,010.40	100.00	0.23
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	2.00	2.00	Rp	66,402.60	100.00	0.01
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	1.00	1.00	Rp	36,501.30	100.00	0.01
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	**12.57**				**Rp**	**3,771,432.50**		**0.82**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	**2.55**				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	**100**				**Rp**	**336,856,098**		**73.27**
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**37,054,171**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**373,910,268**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**373,910,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	65.97	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	7.30	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	73.27	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750130 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 15 (KE - LIMA BELAS)
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 16 OKTOBER s/d 22 OKTOBER 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 84.39	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 92.94	%	
DEVIASI	: 8.54	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	6.93	0.00	6.93	Rp	1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali/Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	36,566,811.38		7.95

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.77	0.00	0.770	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	139.01	0.00	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	9.96	0.00	9.960	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	43,218,514.11		9.40
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	282.48	0.00	282.48	Rp	23,580,775.05	100.00	5.13
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	282.48	0.00	282.48	Rp	14,462,834.76	100.00	3.15
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	74,557,257		16.22
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	7.02	16.387	23.41	Rp	17,251,014.64	100.00	3.75
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	0.00	4.720	4.72	Rp	3,478,205.43	100.00	0.76
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	0.000	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	0.00	14.100	14.10	Rp	12,741,441.74	100.00	2.77
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	0.00	36.000	36.00	Rp	1,281,693.60	100.00	0.28
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	0.00	6.000	6.00	Rp	320,472.90	100.00	0.07
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	0.00	1.000	1.00	Rp	98,495.10	100.00	0.02
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	35,171,323		7.65
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	7.54	7.54	15.08	Rp	12,929,706.18	200.00	2.81
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	92.11	107.73	199.84	Rp	87,401,582.75	185.50	19.01
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	100,331,288.93		21.82
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	156.29	0.00	156.29	Rp	41,798,133.52	100.00	9.09
2	Pas. Atap Spandek Wama	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	156.29	0.00	156.29	Rp	14,400,193.32	100.00	3.13
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	48.13	0.00	48.13	Rp	6,005,059.78	100.00	1.31
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	54.00	0.00	54.00	Rp	4,030,884.00	100.00	0.88
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	138.69	0.00	138.69	Rp	24,849,572.72	100.00	5.41
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	138.69	0.00	138.69	Rp	9,594,435.51	100.00	2.09
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	100,678,278.84		21.90
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	53.80	0.00	53.80	Rp	13,908,483.60	100.00	3.03
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	9.90	2.48	12.38	Rp	1,634,500.45	100.00	0.36
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	0.87	1.30	2.17	Rp	1,860,574.43	100.00	0.40
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	21.52	21.52	43.04	Rp	3,592,879.35	100.00	0.78
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	20,996,437.83		4.57

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**													
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	84.74	0.00	84.74	Rp	3,428,597.35	30.00	0.75
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	0.00	18.51	18.51	Rp	1,096,480.57	100.00	0.24
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	16.20	16.20	32.40	Rp	1,310,910.48	200.00	0.29
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	0.00	138.69	138.69	Rp	5,611,425.14	100.00	1.22
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	4.09				**Rp**	**11,447,413.54**		**2.49**
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	12.57				**Rp**	**-**		**0.00**
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	0.00	0.00	Rp	-	0.00	0.00
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	2.55				**Rp**	**-**		**0.00**
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**427,267,325**		
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**46,999,406**		92.94
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**474,266,731**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**474,266,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	73.27	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	19.67	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu Ini	92.94	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN , ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN MINGGUAN

KONSULTAN PENGAWAS	: CV. ARA PUTRA CONSULTANT	MINGGU	: 16 (KE - ENAM BELAS)
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. GLOW PERKASA	TANGGAL	: 16 OKTOBER s/d 22 OKTOBER 2022
NOMOR KONTRAK	: 641.7/060/SPK-KONT/DIKBUD 2022		
NILAI KONTRAK	: Rp. 510,313,000.-		
WAKTU PELAKSANAAN	: 120 HARI KALENDER		
KEGIATAN	: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		
LOKASI	: SMPN 3 WOTU KEC. WOTU		

TOTAL BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

RENCANA	: 100.00	%	(TIME SCHEDULE)
REALISASI	: 100.00	%	
DEVIASI	: 0.00	%	

REKAPITULASI AKHIR BULANAN
BOBOT KEMAJUAN PEKERJAAN

No.	Urain Pekerjaan	Sat.	Harga Satuan (Rp.)	KONTRAK Volume	KONTRAK Nilai (Rp)		KONTRAK Bobot %	REALISASI PEKERJAAN volume s/d Minggu Lalu	volume Minggu ini	volume s/d Minggu Ini	Nilai pekerjaan s/d Minggu Ini		Bobot % Trhdp item pekerjaan	Bobot % Trhdp total nilai kontrak
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	BIAYA SMK3K													
-	Pembuatan Manual, Prosedur, dan Ijin Kerja	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
-	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja	Ls	250,000.00	4.00	Rp	1,000,000.00	0.22	4.00	0.00	4.00	Rp	1,000,000.00	100.00	0.22
2	SOSIALISASI DAN PROMOSI K3													
-	Pengarahan K3	Ls	500,000.00	1.00	Rp	500,000.00	0.11	1.00	0.00	1.00	Rp	500,000.00	100.00	0.11
-	Spanduk (banner)	Ls	200,000.00	1.00	Rp	200,000.00	0.04	1.00	0.00	1.00	Rp	200,000.00	100.00	0.04
-	Papan Informasi K3	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
3	ALAT PELINDUNG KERJA		-	-										
-	Pembatas Area	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
4	ALAT PELINDUNG DIRI		-	-										
-	Topi Pelindung (Safety Helmet)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sarung Tangan (Safety Gloves)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
-	Sepatu Boot	Ls	150,000.00	4.00	Rp	600,000.00	0.13	4.00	0.00	4.00	Rp	600,000.00	100.00	0.13
-	Rompi Keselamatan (Safety Vest)	Ls	25,000.00	4.00	Rp	100,000.00	0.02	4.00	0.00	4.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
5	FASILITAS SARANA KESEHATAN		-	-										
-	Peralatan P3K (Kotak P3K)	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
-	Obat-Obatan	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
6	RAMBU-RAMBU		-	-										
-	Rambu Petunjuk	Ls	100,000.00	1.00	Rp	100,000.00	0.02	1.00	0.00	1.00	Rp	100,000.00	100.00	0.02
7	Pembersihan lokasi / Tebang pohon aren	Ls	250,000.00	1.00	Rp	250,000.00	0.05	1.00	0.00	1.00	Rp	250,000.00	100.00	0.05
8	papan proyek	Ls	350,000.00	1.00	Rp	350,000.00	0.08	1.00	0.00	1.00	Rp	350,000.00	100.00	0.08
9	Pek.pengukuran dan pemasangan bouwplank	Ls	150,000.00	1.00	Rp	150,000.00	0.03	1.00	0.00	1.00	Rp	150,000.00	100.00	0.03
	JUMLAH				Rp	4,300,000.00	0.94				Rp	4,300,000.00		0.94
B.	PEK. TANAH DAN PONDASI													
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	110,632.50	17.33	Rp	1,917,261.23	0.42	17.33	0.00	17.33	Rp	1,917,261.23	100.00	0.42
	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	79,255.00	5.20	Rp	412,126.00	0.09	5.20	0.00	5.20	Rp	412,126.00	100.00	0.09
	Pek. Urugan Sirtu	M3	132,027.50	79.15	Rp	10,449,976.63	2.27	79.15	0.00	79.15	Rp	10,449,976.63	100.00	2.27
	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	176,253.00	4.18	Rp	736,737.54	0.16	4.18	0.00	4.18	Rp	736,737.54	100.00	0.16
2	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	176,253.00	6.93	Rp	1,221,433.29	0.27	6.93	0.00	6.93	Rp	1,221,433.29	100.00	0.27
	Pek. Pas. Pondasi Batu Kali\Gunung 1 4	M3	877,030.00	24.89	Rp	21,829,276.70	4.75	24.89	0.00	24.89	Rp	21,829,276.70	100.00	4.75
	JUMLAH				Rp	36,566,811.38	7.95				Rp	36,566,811.38		7.95

Dipindai dengan CamScanner

C.	PEK. BETON													
1	Pek. Sloef utama (15 x 20)													
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.56	Rp	1,630,378.05	0.35	1.56	0.00	1.56	Rp	1,630,378.05	100.00	0.35
	- Pembesian	Kg	18,805.82	282.33	Rp	5,309,447.16	1.15	282.33	0.00	282.33	Rp	5,309,447.16	100.00	1.15
	- Bekisting	M2	173,395.20	20.80	Rp	3,606,620.16	0.78	20.80	0.00	20.80	Rp	3,606,620.16	100.00	0.78
2	Pek. Kolom Utama & Teras (20 x 20)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	3.08	Rp	3,218,951.53	0.70	3.08	0.000	3.080	Rp	3,218,951.53	100.00	0.70
	- Pembesian	Kg	18,805.82	468.61	Rp	8,812,595.31	1.92	468.61	0.00	468.61	Rp	8,812,595.31	100.00	1.92
	- Bekisting	M2	173,395.20	39.12	Rp	6,783,220.22	1.48	39.12	0.00	39.120	Rp	6,783,220.22	100.00	1.48
2	Pek. Balok Late & Kanopi Jendela		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	0.77	Rp	804,737.88	0.18	0.77	0.00	0.770	Rp	804,737.88	100.00	0.18
	- Pembesian	Kg	18,805.82	139.01	Rp	2,614,197.04	0.57	139.01	0.00	139.01	Rp	2,614,197.04	100.00	0.57
	- Bekisting	M2	173,395.20	9.96	Rp	1,727,016.19	0.38	9.96	0.00	9.960	Rp	1,727,016.19	100.00	0.38
3	Pek. RING BALOK (13 x 15)		-	-										
	- Beton K250	M3	1,045,114.13	1.01	Rp	1,055,565.27	0.23	1.01	0.00	1.01	Rp	1,055,565.27	100.00	0.23
	- Pembesian	Kg	18,805.82	263.26	Rp	4,950,820.17	1.08	263.26	0.00	263.26	Rp	4,950,820.17	100.00	1.08
	- Bekisting	M2	173,395.20	15.60	Rp	2,704,965.12	0.59	15.60	0.00	15.60	Rp	2,704,965.12	100.00	0.59
	JUMLAH				Rp	43,218,514.11	9.40				Rp	43,218,514.11		9.40
D.	PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN													
1	Pek. Pasangan Dinding Batu Bata (1 : 4)	M2	258,522.00	141.24	Rp	36,513,647.28	7.94	141.24	0.00	141.240	Rp	36,513,647.28	100.00	7.94
2	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 : 3)	M2	83,477.68	282.48	Rp	23,580,775.05	5.13	282.48	0.00	282.48	Rp	23,580,775.05	100.00	5.13
4	Pek. Acian	M2	51,199.50	282.48	Rp	14,462,834.76	3.15	282.48	0.00	282.48	Rp	14,462,834.76	100.00	3.15
	JUMLAH				Rp	74,557,257.09	16.22				Rp	74,557,257		16.22
E.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA													
1	Pek. Kusen Pintu & Jendela Almunium	M3	736,907.93	23.41	Rp	17,251,014.64	3.75	23.41	0.000	23.41	Rp	17,251,014.64	100.00	3.75
2	Pek. Jalusi Jendela & pintu Almunium	M2	736,907.93	4.72	Rp	3,478,205.43	0.76	4.72	0.000	4.72	Rp	3,478,205.43	100.00	0.76
3	Pas. Daun Pintu Panel	M2	740,685.00	3.20	Rp	2,370,192.00	0.52	0.00	3.200	3.20	Rp	2,370,192.00	100.00	0.52
4	Pas. Daun Jendela Almunium+Kaca	M2	903,648.35	14.10	Rp	12,741,441.74	2.77	14.10	0.000	14.10	Rp	12,741,441.74	100.00	2.77
5	Pek. EngselJendela	Bh	35,602.60	36.00	Rp	1,281,693.60	0.28	36.00	0.000	36.00	Rp	1,281,693.60	100.00	0.28
6	Pek. Engsel Pintu	Bh	53,412.15	6.00	Rp	320,472.90	0.07	6.00	0.000	6.00	Rp	320,472.90	100.00	0.07
7	Pek. Kunci Pintu 2 x Slag	Bh	98,495.10	1.00	Rp	98,495.10	0.02	1.00	0.000	1.00	Rp	98,495.10	100.00	0.02
	JUMLAH				Rp	37,541,515.41	8.17				Rp	37,541,515		8.17
F	PEKERJAAN LANTAI & KERAMIK													
1	Pas. Rabat Beton Lantai T = 7 cm	M3	857,407.57	7.54	Rp	6,464,853.09	1.41	7.54	0.00	7.54	Rp	6,464,853.09	100.00	1.41
2	Pek. Lantai Geranit 60/60 cm	M2	437,357.80	107.73	Rp	47,116,555.79	10.25	107.73	0.00	107.73	Rp	47,116,555.79	100.00	10.25
	JUMLAH				Rp	53,581,408.88	11.65				Rp	53,581,408.88		11.65
G.	PEK. ATAP DAN PLAFON													
1	Pas. Kons. Kuda-Kuda Baja Ringan Zincalum Steel	M2	267,439.59	156.29	Rp	41,798,133.52	9.09	156.29	0.00	156.29	Rp	41,798,133.52	100.00	9.09
2	Pas. Atap Spandek Wama	M2	92,137.65	156.29	Rp	14,400,193.32	3.13	156.29	0.00	156.29	Rp	14,400,193.32	100.00	3.13
3	Pas. Nok atap spandek	M	124,767.50	48.13	Rp	6,005,059.78	1.31	48.13	0.00	48.13	Rp	6,005,059.78	100.00	1.31
4	Pasangan Listplank Calsiplank T. 8 mm	M	74,646.00	54.00	Rp	4,030,884.00	0.88	54.00	0.00	54.00	Rp	4,030,884.00	100.00	0.88
5	Rangka Plafond Hollow galvalun	M2	179,173.50	138.69	Rp	24,849,572.72	5.41	138.69	0.00	138.69	Rp	24,849,572.72	100.00	5.41
6	Pasangan Plafon Gy'psum tbl.6 mm	M2	69,179.00	138.69	Rp	9,594,435.51	2.09	138.69	0.00	138.69	Rp	9,594,435.51	100.00	2.09
	JUMLAH				Rp	100,678,278.84	21.90				Rp	100,678,278.84		21.90
H.	PEK. SELASAR													
1	Pek. Pasangan Bata Merah	M2	258,522.00	53.80	Rp	13,908,483.60	3.03	53.80	0.00	53.80	Rp	13,908,483.60	100.00	3.03
2	Timbunan Pilihan	M3	132,027.50	12.38	Rp	1,634,500.45	0.36	12.38	0.00	12.38	Rp	1,634,500.45	100.00	0.36
3	Rabat Beton	M3	857,407.57	2.17	Rp	1,860,574.43	0.40	2.17	0.00	2.17	Rp	1,860,574.43	100.00	0.40
4	Pek. Plesteran Dinding Baru (1 3)	M2	83,477.68	43.04	Rp	3,592,879.35	0.78	43.04	0.00	43.04	Rp	3,592,879.35	100.00	0.78
	JUMLAH				Rp	20,996,437.83	4.57				Rp	20,996,437.83		4.57

Dipindai dengan CamScanner

I.	**PEK. PENGECATAN**														
1	*Pek. Cat Tembok dinding*	M2	40,460.20	282.48	Rp	11,429,197.30	2.49	84.74	197.74	282.48	Rp	11,429,197.30	100.00	2.49
2	*Pek. Cat Kusen, Pintu*	M2	59,237.20	18.51	Rp	1,096,480.57	0.24	18.51	0.00	18.51	Rp	1,096,480.57	100.00	0.24
3	*Pek. Cat Lisplank*	M2	40,460.20	16.20	Rp	655,455.24	0.14	16.20	0.00	16.20	Rp	655,455.24	100.00	0.14
4	*Pek. Cat Plafond*	M2	40,460.20	138.69	Rp	5,611,425.14	1.22	138.69	0.00	138.69	Rp	5,611,425.14	100.00	1.22
									0.00					
	JUMLAH				**Rp**	**18,792,558.25**	4.09				**Rp**	**18,792,558.25**		4.09
J.	**PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK**													
1	*Pemasangan Titik Instalasi Listrik + MCB*	Bh	375,502.60	7.00	Rp	2,628,518.20	0.57	0.00	7.00	7.00	Rp	2,628,518.20	100.00	0.57
2	*Lampu LED 7 watt*	Bh	108,001.30	7.00	Rp	756,009.10	0.16	0.00	7.00	7.00	Rp	756,009.10	100.00	0.16
3	*Stop Kontak tipe 5 lubang*	Bh	130,001.30	8.00	Rp	1,040,010.40	0.23	0.00	8.00	8.00	Rp	1,040,010.40	100.00	0.23
4	*Saklar Tunggal*	Bh	33,201.30	2.00	Rp	66,402.60	0.01	0.00	2.00	2.00	Rp	66,402.60	100.00	0.01
5	*Saklar Ganda*	Bh	36,501.30	1.00	Rp	36,501.30	0.01	0.00	1.00	1.00	Rp	36,501.30	100.00	0.01
6	*PENGADAAN MEUBILER*		-	-										
7	*Yumi Set Kursi & Meja Sekola Biru*	Bh	1,550,000.00	30.00	Rp	46,500,000.00	10.11	0.00	30.00	30.00	Rp	46,500,000.00	100.00	10.11
8	*Jacob Set Kursi & Meja Guru*	Bh	1,800,000.00	1.00	Rp	1,800,000.00	0.39	0.00	1.00	1.00	Rp	1,800,000.00	100.00	0.39
9	*Gryffin Lemari Kabinet Multifungsi Light Oak*	Bh	4,500,000.00	1.00	Rp	4,500,000.00	0.98	0.00	1.00	1.00	Rp	4,500,000.00	100.00	0.98
10	*Papan Tulis*	Bh	450,000.00	1.00	Rp	450,000.00	0.10	0.00	1.00	1.00	Rp	450,000.00	100.00	0.10
	JUMLAH				**Rp**	**57,777,441.60**	12.57				**Rp**	**57,777,441.60**		12.57
K.	**PEK. RELING PINTU & JENDELA**													
1	*Pek. Pasangan Rangkaian reling pintu & jendela*													
2	*pemasangan Besi Hollow*	Kg	37,258.10	240.53	Rp	8,961,690.79	1.95	0.00	240.53	240.53	Rp	8,961,690.79	100.00	1.95
3	*Perakitan Besi Hollow*	Kg	5,110.60	240.53	Rp	1,229,252.62	0.27	0.00	240.53	240.53	Rp	1,229,252.62	100.00	0.27
4	Pengadaan Huruf Papan Nama	bh	55,000.00	20.00	Rp	1,100,000.00	0.24	0.00	20.00	20.00	Rp	1,100,000.00	100.00	0.24
5	Pasanga Motif Tegel Kolom Teras	M2	140,290.10	3.14	Rp	440,510.91	0.10	0.00	3.14	3.14	Rp	440,510.91	100.00	0.10
	JUMLAH				**Rp**	**11,731,454.33**	2.55				**Rp**	**11,731,454.33**		2.55
	(A) TOTAL JUMLAH				**Rp**	**459,741,677.70**	100				**Rp**	**459,741,678**		100.00
	(B) JUMLAH PPn 11 % x A				**Rp**	**50,571,584.55**					**Rp**	**50,571,585**		
	(C) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B)				**Rp**	**510,313,262.25**					**Rp**	**510,313,262**		
	(D) JUMLAH TOTAL HARGA : (A) + (B) + (C) DIBULATKAN				**Rp**	**510,313,000.00**					**Rp**	**510,313,000**		

Total Bobot Pekerjaan Sampai Minggu lalu	92.94	(%)
Total Bobot Pekerjaan Minggu ini	7.06	(%)
Komulatif Bobot Pekerjaan Sampai Minggu ini	100.00	(%)

Disetujui Oleh :
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
DINAS PENDIDIKAN KAB. LUWU TIMUR

AGUS ZAMAN, SP
NIP : 19750830 200502 1 003

Diperiksa Oleh :
KONSULTAN PENGAWAS
CV.ARA PUTRA CONSULLTANT

AHDAN, ST
Supervisi Engineer

Dibuat Oleh :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. GLOW PERKASA

HASANUDIN KRISTIANTO
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Soekarno Hatta , TELP. (0474) 321 410 M A L I L I, 92981

DOKUMENTASI PEKERJAAN

PEKERJAAN :

PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU KEC. WOTU

SI :

Kec. wot Luwu Timur

APBD
TAHUN ANGGARAN 2021

Kontraktor Pelaksana

CV. GLOW PERKASA

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI	PEKERJAAN: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU	KONTRAKTOR PELAKSANA :
LAMPIRAN	LOKASI : SMPN 3 WOTU KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR	CV. GLOW PERKASA
NOMOR : -	T.A : : 2022	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI	PEKERJAAN:	PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU	KONTRAKTOR PELAKSANA :
LAMPIRAN	LOKASI :	SMPN 3 WOTU KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR	CV. GLOW PERKASA
NOMOR : -	T.A :	2022	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI	PEKERJAAN: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU	KONTRAKTOR PELAKSANA :
LAMPIRAN	LOKASI : SMPN 3 WOTU KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR	
NOMOR : -	T.A : 2022	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI	PEKERJAAN: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU	KONTRAKTOR PELAKSANA :
LAMPIRAN	LOKASI : SMPN 3 WOTU KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR	
NOMOR : -	T.A : 2022	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI	PEKERJAAN:	PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU	KONTRAKTOR PELAKSANA :
LAMPIRAN	LOKASI :	SMPN 3 WOTU KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR	CV. GLOW PERKASA
NOMOR : -	T.A :	: 2022	

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI	PEKERJAAN: PEMBANGUNAN LABORATORIUM KOMPUTER SMPN 3 WOTU	KONTRAKTOR PELAKSANA :
LAMPIRAN	LOKASI : SMPN 3 WOTU KEC. WOTU KAB. LUWU TIMUR	CV. GLOW PERKASA
NOMOR : -	T.A : 2022	

Dipindai dengan CamScanner